

Intervento CUP B32E20000160005

TITOLO	Realizzazione interventi ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Affidamento servizi di ingegneria "IPSS Boccioni-Fermi dei Lavori, cod. ed. 0800630742."			
Classificazione	Intervento di Manutenzione Straordinaria			
RUP	ING. iunior Paolo Morabito			
Settore	Edilizia			
Importo investito	Fondi PNRR	Fondi PNC	Altri fondi FOI	TOTALE
	€ 1.800.000,00	€	€ 180.000,00	€ 1.980.000,00

Descrizione del progetto: Intervento di manutenzione straordinaria IPSS Boccioni Fermi di Reggio Calabria, adeguamento strutturale del Corpo A.

Stato di avanzamento: Completato

Documentazione grafica:

28/02/2024	
Demolizione tramezzi	



05/03/2024

Demolizione pareti e pavimenti



13/03/2024

Demolizione pavimenti e scavo
per intervento in fondazione



21/03/2024

Demolizione pavimenti e scavo per intervento in fondazione



26/03/2024

Scavo in fondazione per interventi di adeguamento in fondazione



17-18/04/2024

Svuotamento completo vasche di fondazione



07/05/2024

Demolizione pavimenti e scavo per intervento in fondazione



08/05/2024

Demolizioni



12/06/2024

Esecuzione fori per intervento in fondazione



17/06/2024

Arrivo ferri in cantiere
Esecuzione fori per intervento adeguamento fondazione



12/07/2024

Esecuzione intervento di adeguamento travi di fondazione



30/08/2024

Posa di ferri di armatura per intervento di consolidamento fondazioni



03/09/2024

Posa di ferri di armatura per intervento di consolidamento



24/09/2024

Getto per piastra di fondazione



28/11/2024

Posa dei ferri di armatura per intervento di consolidamento pareti piano terra



03/12/2024

Casseratura pareti piano terra



10/12/2024

Getto di calcestruzzo per pareti ex-novo piano terra e



Gennaio/2025

Posa dei ferri di armatura per intervento di consolidamento pareti primo piano



Gennaio/2025

Casseratura pareti primo piano



Gennaio/2025

Getto di calcestruzzo per pareti ex-novo primo piano e scasseratura



Febbraio - Luglio/2025

Realizzazione di pareti in c.a. ex-novo per i vari piani della struttura. Costituita da: Posa in opera armatura, casseratura e getto, con successiva scasseratura.



24 Luglio – Ottobre 2025

Sospensione lavori

Ottobre/2025

Realizzazione ringrosso travi ai vari livelli



Novembre/2025

Esecuzione intervento su pilastri di piano terra e primo piano: Posa



Novembre/2025

Intervento calastrelli pilastri Sottotetto



Dicembre/2025

Posa in opera piastre in acciaio per intervento di placcaggio nodi



Gennaio/2026

Realizzazione ringrosso travi



Febbraio/2026

Realizzazione ringrosso travi



Marzo-Aprile/2026

Realizzazione Parete ascensore



Maggio-Giugno 2026

Realizzazione Massetto piano terra

