

Intervento CUP B87H22002820001

TITOLO	Lavori di ripristino smottamenti e cedimenti carreggiata sulla SP2 e viabilità afferente SP63 dism e SP64 dism progr. varie			
Classificazione	PNRR – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”			
RUP	P.I. Vincenzo Camera			
Settore	Settore 13 – Viabilità			
Importo investito	Fondi PNRR	Fondi PNC	Altri fondi	TOTALE
	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00

Descrizione del progetto:

L'intervento, finanziato con le risorse del PNRR (DPCM 23 agosto 2022) attraverso la Convenzione n. 15308 del 14/03/2023 tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di soggetto attuatore, e la Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile, è finalizzato al ripristino della viabilità provinciale interessata da smottamenti e cedimenti della carreggiata. A seguito di sopralluogo, d'intesa con la Stazione Appaltante, le lavorazioni sono state concentrate sulla **S.P. 64 dism., nel tratto compreso tra la località S. Trada e l'Elettrodotto (dal km 1+841,75 al km 2+410,57)**, per uno sviluppo di circa 560 m. Allo stato di fatto la strada si presentava pressoché sterrata, con pavimentazione bituminosa in gran parte assente e priva di opere di raccolta delle acque meteoriche.

Le opere hanno previsto la pulizia della sede stradale e delle scarpate, la demolizione della pavimentazione esistente e la ricostruzione dell'intero pacchetto stradale (fondazione in misto stabilizzato di circa 10 cm, strato di collegamento in conglomerato bituminoso di 6 cm e tappeto d'usura di 3 cm), la realizzazione di una cunetta in c.a. gettata in opera con pozzetti a caditoia e tubazioni in PEAD per il convogliamento delle acque meteoriche, la posa di un cordolo prefabbricato in calcestruzzo sul lato opposto e la sostituzione di circa 108 m di barriera metallica con barriere di sicurezza classe H1.

In corso d'opera, a seguito degli eventi meteorici avversi e delle condizioni riscontrate, è stata approvata una perizia di variante che ha introdotto una cunetta con muretto di altezza maggiore,

l'espurgo dei pozzetti e la sostituzione delle tubazioni con sezione maggiore, lo scavo in roccia, il riutilizzo del materiale di smottamento per la ricostruzione di cigli e arginelli e la risagomatura delle scarpate.

Impresa esecutrice: Condelli Antonio S.r.l. (ribasso 31,55%), contratto n. 80 del 10/07/2024, lavori consegnati il 23/09/2024. **Importo contrattuale post-variante:** € 129.314,49 oltre IVA, di cui € 125.049,99 per lavori ed € 4.264,50 per oneri della sicurezza, Lavori ultimati il 19/05/2026.

Stato di avanzamento: Completato

Documentazione grafica:



