

## Intervento CUP B62F23000260006

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>          | RIFOREST@METROREGGIO 3 - INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA |
| <b>Classificazione</b> | M2C4 -Tutela del territorio e della risorsa idrica - I3.1:Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano                  |
| <b>RUP</b>             | Pianif. Terr. Giandomenico Gangemi                                                                                                 |
| <b>Settore</b>         | Settore 11 Pianificazione, Leggi Speciali                                                                                          |
| <b>Importo</b>         | € 1.247.023,52                                                                                                                     |

### Descrizione del progetto:

L'intervento RIFOREST@METROREGGIO 3, finanziato nell'ambito del PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1), ha come obiettivo primario la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. L'iniziativa prevede la realizzazione di boschi naturaliformi mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone, seguendo una densità d'impianto di circa 1.000 piante per ettaro. Il fine è riqualificare aree degradate o percorse da incendi, mitigare il rischio idrogeologico, contrastare l'erosione del suolo e potenziare la biodiversità locale. Il progetto si articola nei seguenti interventi territoriali:

- Campo Calabro (Intervento 1): L'area, sita in località Mateniti, si estende per 4,80 ettari ed ha previsto la messa a dimora di 4.800 esemplari tra specie arboree e arbustive.
- Roccella Jonica (Intervento 2): L'intervento originario prevedeva la forestazione di 13,20 ettari con l'impiego di 13.200 piante. Nel corso dell'esecuzione, a causa dei gravi danni provocati dalla calamità naturale denominata 'Ciclone Harry' (gennaio 2026), che ha sradicato numerose piante, e a causa dell'impraticabilità di alcune aree per via di avverse condizioni orografiche, si è resa necessaria una variante tecnica. È stato pertanto effettuato un

dislocamento ubicazionale che ha comportato la sostituzione delle originarie particelle con nuove aree, salvaguardando l'obiettivo e l'estensione del piano.

- Palmi (Intervento 3 e 4): L'operazione ha interessato complessivamente due distinte aree: una prima superficie di 8,00 ettari e una seconda porzione per la quale è stata integrata un'ulteriore particella, contribuendo agli obiettivi prefissati di rimboschimento in quel comune.
- Roghudi (Intervento 4): Il piano ha coperto 3,00 ettari con la messa a dimora di 3.000 esemplari. Anche in questo caso si è registrata una parziale sostituzione delle particelle originarie per sovrapposizione con altri interventi pubblici, garantendo comunque la continuità operativa tramite l'inserimento di una nuova porzione idonea.

#### **Stato di avanzamento:**

L'intero progetto risulta oggi Concluso. A dispetto degli imprevisti generati dalle avverse condizioni metereologiche, che hanno reso necessarie varianti ubicazionali per garantire la sopravvivenza degli impianti, tutte le lavorazioni (pulizia selettiva, scavo, trapianto, tutoraggio e protezione con reti metalliche contro fauna e animali al pascolo) sono state condotte e portate a termine a perfetta regola d'arte. A chiusura dell'iter tecnico e amministrativo, per la totalità delle aree (Campo Calabro, Roccella Jonica, Palmi e Roghudi) è stato redatto lo Stato Finale dei lavori ed emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, che certifica in maniera inequivocabile il pieno raggiungimento dei target.

**Documentazione grafica:**







