



Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Delibera del CIPESS n. 81/2021

**STATO DI AVANZAMENTO E
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2025**

Sommario

1.	IDENTIFICAZIONE PIANO	3
2.	AUTORITÀ RESPONSABILE	3
3.	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	3
4.	GENESI DEL PIANO*	3
5.	PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)	4
6.	STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	7
	6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	8
	6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO.....	8
	6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO.....	9
7.	MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	10
8.	QUADRO DELLE ECONOMIE	11
9.	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	11
10.	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	11
	10.1 RIPROGRAMMAZIONI	11
	10.2 DEFINANZIAMENTI	12
11.	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, Delibera CIPESS N.2/2021) - FOCUS	12
12.	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	13
13.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	13
14.	ASSISTENZA TECNICA	17
15.	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	17

1. IDENTIFICAZIONE PIANO

Amministrazione di riferimento	Città Metropolitana di Reggio Calabria – già Settore 10 “Pianificazione - Valorizzazione del Territorio - Leggi speciali”, oggi Settore 11 “Pianificazione – Leggi Speciali”
Atto di approvazione	Delibera CIPESS n. 81 del 22/12/2021 – Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Altri riferimenti normativi	1) Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” 2) Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)” 3) Delibera CIPESS n. 14 del 23 aprile 2024 “Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'articolo 44, comma 7 lett. b) e comma 7 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22” 4) Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 11/10/2017 è stato designato, quale Responsabile Unico del *Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria*, l'Ing. Pietro Foti, Dirigente dell'allora “Settore Pianificazione territoriale - Urbanistica - Espropri”. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, giusta Delibera CIPESS 81/2021, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 54/2022, l'Autorità Responsabile del PSC è stata confermata in capo al medesimo Ing. Pietro Foti, quale Dirigente del Settore rinominato “Settore 10 - Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali”.

Con Decreto Sindacale n. 27 del 10/12/2024 l'avv. Umberto NUCARA, Segretario/Direttore Generale dell'Ente, già dirigente ad interim del Settore 10 “Pianificazione – Valorizzazione del Territorio – Leggi Speciali” in forza del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 02/12/2024, è stato individuato quale Autorità Responsabile del PSC, a seguito del collocamento in aspettativa dell'ing. Pietro Foti.

Con ulteriore Decreto Sindacale n. 9 del 07/04/2025, l'ing. Domenica Catalfamo, già dirigente *ad interim* del Settore 11 “Pianificazione – Leggi Speciali”, è stata individuata come Autorità Responsabile del PSC, con decorrenza 22/04/2025.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 52 del 02/10/2019 è stato designato, quale Responsabile per la Certificazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Dott. Vincenzo Cuzzola, Dirigente del Settore 4 “Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate” della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, giusta Delibera CIPESS 81/2021, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 54/2022, l'Organismo di Certificazione del PSC è stato confermato in capo al medesimo Dott. Vincenzo Cuzzola, quale Dirigente del Settore 4 “Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate”.

Con Decreto sindacale n. 19 del 06/10/2023, in considerazione dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del Dott. Vincenzo Cuzzola, l'incarico di direzione *ad interim* del citato Settore 4 “Servizi Finanziari - Tributi - Partecipate”, è stato affidato all'Ing. Fabio Vincenzo Nicita, il quale è subentrato anche nelle funzioni di O.d.C. per il PSC.

Con Decreto sindacale n. 8 del 07/04/2025, il dott. Crupi, in conformità alle determinazioni già assunte per la gestione del Patto per il Sud, prima, e del PSC, successivamente all'adozione della Delibera CIPESS n. 81/2021, con Decreto Sindacale n. 7/2025 è stato confermato quale Organismo di Certificazione della spesa per il PSC della CMRC.

4. GENESI DEL PIANO

Con la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, è stato destinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria l'importo di 133 milioni di euro a valere sulle

risorse del FSC 2014-2020. Il predetto importo è stato successivamente integrato con delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 15, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle Città metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione risorse al Piano straordinario asili nido», che ha destinato ulteriori 3 milioni di euro per ciascuna Città Metropolitana del Mezzogiorno. Il Piano di Sviluppo e Coesione, deliberato dal CIPESS secondo quanto specificato nel paragrafo che segue, ha, dunque, inizialmente un valore complessivo pari a 136,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020:

Programmazione FSC	Numero totale interventi al 31.12.2022	Finanziamento FSC	Trasferito al 31.12.2025
Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria (già Patto per il Sud)	252	136 M€	86 M€*

Nel corso dell'anno 2023 il DPCOE ha avviato l'istruttoria preordinata alla verifica del raggiungimento delle OGV al 31/12/2022. La procedura si è conclusa con l'approvazione dei relativi esiti da parte della Città metropolitana (prot. in uscita n. 21102 del 05/03/2024), trasmessa in riscontro alla nota prot. n. 1307 dell'01/03/2024, acquisita in atti della Città metropolitana con prot. n. 20226 del 04/03/2024, da cui sono risultate non conseguite due OGV per 1.180.000 euro, relative agli interventi 1CMRC044, recante il CUP H34E17000020001 (350.000,00 euro) e 1CMRC0148, recante il CUP H31E16000260001 (830.000,00 euro). Con delibera CIPESS n. 14 del 23 aprile 2024 è stato disposto il correlato definanziamento della dotazione della sezione ordinaria, tra gli altri, del PSC della Città metropolitana di Reggio Calabria, mediante rideterminazione in diminuzione degli importi corrispondenti al valore degli interventi definanziati. I predetti interventi sono transitati nella programmazione regionale FSC 2021-2027. Conseguenzialmente la situazione del PSC al 31/12/2025 è la seguente:

Programmazione FSC	Numero totale interventi al 31.12.2025	Finanziamento FSC	Trasferito al 31.12.2025
Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria (già Patto per il Sud)	283*	134,8 M€	86.088.644,90 €*

* Si fa presente che le somme già trasferite al 31/12/2025 includono anche € 367.495,46 relativi all'ID 148 (definanziato) ed € 17.500,00 relativi all'ID 44 (definanziato). Sono attualmente in corso interlocuzioni con la Regione Calabria per il recupero degli importi in questione sulla programmazione FSC 2021-2027, su cui sono transitati i due interventi definanziati.

5. PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Con Delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021, all'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Decreto Legge n. 34 del 2019, è stato approvato, in prima istanza, il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria del valore complessivo pari a 136,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020.

A seguito dell'attività di assestamento (correzione-integrazione) delle Aree Tematiche, le finalità perseguite con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ricomprese nel PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono quelle rinvenibili nelle tabelle che seguono, corredate degli Obiettivi e degli Indicatori di Realizzazione e di Risultato, proposti dalla Città Metropolitana e approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 24/05/2022, individuati anch'essi nel rispetto delle disposizioni della Delibera CIPESS n. 2/2021 e in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove non disponibili, del PAR FSC 2007-2013.

Tabella 1 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno Aree Tematiche cui appartengono gli interventi del PSC (Delibera CIPESS n. 2/2021)	
3 COMPETITIVITÀ IMPRESE	Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative
4 ENERGIA	Interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti

5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	<i>Interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l'inquinamento anche attraverso bonifiche di siti inquinati, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle risorse naturali</i>
6 CULTURA	<i>Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e promozione delle attività culturali</i>
7 TRASPORTI E MOBILITÀ	<i>Interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario, marittimo e aereo, sia con riferimento alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana</i>
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	<i>Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi</i>
10 SOCIALE E SALUTE	<i>Interventi per favorire l'accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, di promozione dell'inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate</i>
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	<i>Interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative</i>
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	<i>Interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell'Amministrazione, ivi compresa l'assistenza tecnica volta a supportare gestione, monitoraggio, controlli, verifiche e valutazioni degli interventi</i>

Tabella 2 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Piano Finanziario - Obiettivi e Indicatori approvati dal C.d.S. del 24/05/2022 e consolidati a dicembre 2023

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
3 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	3.1 INDUSTRIA E SERVIZI	Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro, anche grazie a investimenti pubblici mirati alla realizzazione e/o all'adeguamento degli insediamenti produttivi o alla realizzazione o adeguamento di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative	IO 3.1.1 - Numero di imprese coinvolte	IR 3.1.1 - Presenze presso le strutture di ricettività coinvolte
			IO 3.1.2 - Superficie oggetto di intervento (immobili e spazi da adibire a servizi e attività imprenditoriali nuove o migliorate)	IR 3.1.2 - Percentuale (%) di popolazione – in rapporto al numero di residenti totali del Comune – interessata da progetti/interventi di rivitalizzazione di aree degradate per servizi e attività imprenditoriali nuove o migliorate
4 - ENERGIA	4.1 – EFFICIENZA ENERGETICA	Incrementare l'efficienza energetica di edifici, strade e insediamenti pubblici, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti	IO 4.1.1 - Edifici e spazi pubblici con prestazione energetica migliorata	IR 4.1.1 – Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici e degli spazi pubblici
	4.2 - ENERGIA RINNOVABILE		IO 4.2.1 – Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	IR 4.2.1 – Totale energia rinnovabile prodotta
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici; promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile; promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane; ridurre tutte le forme di inquinamento, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa resilienti, più verdi e a basse emissioni di carbonio	IO 5.1.1 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane o le inondazioni (fasce costiere, rive fluviali, rive lacustri, ecc.)	IR 5.1.1 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima
			IO 5.1.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	IR 5.1.2 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane
			IO 5.1.3 - Opere strategiche/rilevanti migliorate o adeguate dal punto di vista sismico	
	5.2 – RISORSE IDRICHE		IO 5.2.1 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	IR 5.2.1 - Utenze servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idrico realizzate o migliorate
			IO 5.2.2 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue	IR 5.2.2 - Utenze che usufruiscono di impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue
	5.3 – RIFIUTI		IO 5.3.1 - Interventi di potenziamento e/o miglioramento dei servizi di raccolta differenziata	IR 5.3.1 - Incremento percentuale delle utenze servite dai servizi di raccolta differenziata

	5.5- NATURA E BIODIVERSITÀ		IO 5.5.1 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici: superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione (ha)	IR 5.5.1 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate
6 - CULTURA	6.1 – PATRIMONIO E PAESAGGIO	Promuovere la cultura e rafforzarne il ruolo, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più vicine ai cittadini; tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale	IO 6.1.1 - Numero di edifici e siti culturali/turistici beneficiari di un sostegno, nuovi o modernizzati	IR 6.1.1 - % di edifici e siti di interesse storico-artistico recuperati e resi nuovamente fruibili o accessibili, su quelli oggetto di intervento IR 6.1.2 - Numero di potenziali fruitori di edifici, siti o servizi culturali/turistici nuovi o modernizzati
7 - TRASPORTI E MOBILITÀ	7.1 - TRASPORTO STRADALE	Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile; promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	IO 7.1.1 - Numero di infrastrutture stradali nuove o modernizzate	IO 7.1.1 - Metri lineari di infrastrutture stradali nuove o modernizzate su cui si interviene
	7.5 – MOBILITÀ URBANA		IO 7.5.1 - Numero di nuove aree di parcheggio	IO 7.5.1.1 - Numero di nuovi stalli realizzati
8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la sicurezza nelle aree urbane, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più vicine ai cittadini. Riqualificare edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi	IO 8.1.1 - Numero di interventi di riqualificazione urbana (spazi e/o edifici di pubblica utilità)	IR 8.1.1 - Metri quadri di superficie interessate da interventi di riqualificazione urbana, su spazi ed edifici di pubblica utilità
			IO 8.1.2 - Numero di servizi offerti, presso spazi e/o edifici di pubblica utilità riqualificati	IR 8.1.2 - Numero di utenti beneficiari dei servizi nuovi o modernizzati offerti, presso spazi e/o edifici di pubblica utilità riqualificati
10 - SOCIALE E SALUTE	10.1 – STRUTTURE SOCIALI	Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva; migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate in ambito sociale e sanitario, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più sociali e inclusive	IO 10.1.1 - Numero di strutture per l'infanzia oggetto di intervento	IR 10.1.1 - Numero di utenti delle strutture per l'infanzia nuove o modernizzate
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Rafforzare i sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative dedicate	IO 11.1.1 - Numero delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	IR 11.1.1 - Numero annuale di utenti nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.1 - RAFFORZAMENTO P.A.	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per un'Amministrazione Pubblica efficiente; sostenere azioni necessarie per l'Amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi, nonché per lo svolgimento di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione	IO 12.1.1 - Organismi pubblici coinvolti nell'attuazione e gestione dell'intervento	IR 12.1.1 - Strumenti di studio e pianificazione acquisiti IR 12.1.2 - Attività di informazione e comunicazione attuate IR 12.1.3 - Numero di mezzi e forniture acquisiti
	12.2 – ASSISTENZA TECNICA		IO 12.2.1 - Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle Autorità del Programma	IR 12.2.1 - Numero di risorse umane impiegate

Non è necessaria la redazione di una relazione finale di chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013, in quanto non presenti in questo PSC.

Infine, con riferimento al Piano Finanziario complessivo del PSC, prendendo a riferimento la spesa realizzata al 31/12/2025, indicata quale spesa cumulata nell'anno di riferimento 2025 sulla base delle informazioni registrate dal Sistema di Analisi Dati IGRUE, si propone una rappresentazione della spesa per il triennio 2025-2027:

Tabella 3 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Piano finanziario con spesa cumulata al 2025 e previsioni di spesa future

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2025	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2026	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2027	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi	Dotazione del PSC
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Tot.	86.088.644,90 €	16.243.785,033 €	16.243.785,033 €	16.243.785,033 €	134.820.000,00 €
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
Tot.	-	-	-	-	-
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Tot.	-	-	-	-	-
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
TOT.	86.088.644,90 €	16.243.785,033 €	16.243.785,033 €	16.243.785,033 €	134.820.000,00 €

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

La fonte da cui estrapolare i dati attestanti lo stato di attuazione da riportare all'interno della presente relazione è rappresentata dal Sistema Nazionale di Monitoraggio. In particolare, al fine di assicurare una rappresentazione completa e trasparente dell'avanzamento del Piano, sono riportati sia i dati riferiti all'ultima validazione disponibile al 31/12/2025, sia i dati aggiornati e allineati al consolidamento effettuato da MEF-RGS-IGRUE in data 25/03/2026.

L'integrazione dei dati al consolidamento del 25/03/2026 si rende necessaria per garantire il completo e corretto riallineamento della Banca Dati Unitaria all'ultima rimodulazione del Piano intervenuta nel corso del 2025, la cui piena implementazione non è stata possibile entro il 31/12/2025 in ragione di concomitanti esigenze organizzative e gestionali del Settore, che hanno inciso sulle tempistiche di aggiornamento.

Si ribadisce che i prospetti di seguito riportati sono relativi alla sola sezione ordinaria del Piano, non essendo previsti interventi afferenti alle sezioni speciali.

Tabella 4.1 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Piano Finanziario PSC - Importi finanziati per Area tematica e Settore di intervento (dati BDU al 31/12/2025)

Area tematica	Settore di intervento	Dotazione finanziaria
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2.237.273,50 €
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	800.000,00 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2.593.527,75 €
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5.574.414,43 €
	05.03 - RIFIUTI	7.404.764,60 €
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	10.813.336,57 €
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	18.086.983,64 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16.359.163,64 €
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	2.550.000,00 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	50.439.932,50 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	4.503.172,57€
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10.211.022,55€
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3.592.150,40 €
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2.100.000,00 €
Totale complessivo		137.265.742,15 €

Tabella 4.2 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Piano Finanziario PSC - Importi finanziati per Area tematica e Settore di intervento (dati BDU consolidati in data 25/03/2026)

Area tematica	Settore di intervento	Dotazione finanziaria*
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2.447.273,50 €
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	769.055,87 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2.756.464,06€
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5.375.231,21 €
	05.03 - RIFIUTI	7.335.574,07 €
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	10.723.336,57 €
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	18.317.738,99 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16.187.773,83 €
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	2.341.390,00 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	48.471.101,53 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	4.503.172,57 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10.061.102,86 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3.430.784,94 €
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2.100.000,00 €
Totale complessivo		134.820.000,00 €

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Al 31.12.2025 - tenuto conto della riprogrammazione proposta e discussa nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 22/05/2024 e definitivamente approvata in data 11/06/2024, prot. n. 51858, integrato con prot. n. 52605 del 12/06/2024 e di quella avviata mediante procedura scritta con prot. 109872 del 23/12/2024 - risultano attivati 283 interventi e rilasciati dalla Città Metropolitana, alla data del 31/12/2025, 278 pareri di coerenza programmatica.

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Di seguito viene rappresentato in modo sintetico l'avanzamento degli interventi.

L'avanzamento viene riportato, con riferimento alle date del 31/12/2024 e del 31/12/2025, in base ai dati forniti dal Sistema di Analisi Dati IGRUE e a quanto riscontrato nel corso dell'attività di monitoraggio.

Tabella 5 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Avanzamento procedurale al 31/12/2024 e al 31/12/2025 (dati BDU e attività di Monitoraggio)

Stato dell'intervento	31/12/2024	31/12/2025
CHIUSI	33	86
ESEGUITI	43	58
IN ESECUZIONE	174	127
IN AFFIDAMENTO/ AGGIUDICATI	0	3
IN CORSO DI PROGETTAZIONE/ PROGETTAZIONE CONCLUSA	0	0
NON AVVIATI	0	9*
Totale	250	283

* I 9 interventi sono stati classificati tra i "NON AVVIATI" poichè, ad oggi, non sono pervenute notizie in merito e nulla risulta in atti della Città metropolitana.

Tabella 6 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Avanzamento procedurale per Area tematica al 31/12/2025

Area tematica	CHIUSI	ESEGUITI	IN ESECUZIONE	IN AFFIDAMENTO/ AGGIUDICATI	IN CORSO DI PROGETTAZIONE/ PROGETTAZIONE CONCLUSA	NON AVVIATI	TOT. INTERVENTI PER AREA
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	2	0	3	0	0	1	6
04 - ENERGIA	3	0	1	0	0	0	4
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	17	8	23	0	0	2	50
06 - CULTURA	12	4	14	2	0	0	32

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	7	6	20	0	0	2	35
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	37	24	51	1	0	3	116
10 - SOCIALE E SALUTE	0	0	3	0	0	0	3
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	6	13	9	0	0	0	28
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	2	3	3	0	0	1	9
Totale complessivo	86	58	127	3	0	9	283

6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO

Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario per Aree tematiche e per Settori di intervento al 31/12/2025, sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Unitaria, rappresentato in duplice modalità: sulla base dei dati riferiti all'ultima validazione al 31/12/2025 (Tabelle 7.1, 8.1) e sulla base dei dati aggiornati e allineati al consolidamento del 25/03/2026 (Tabelle 7.2, 8.2), per le motivazioni sopra esposte.

Tabella 7.1 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2025 (dati BDU al 31/12/2025)

Area tematica	Dotazione finanziaria	Impegni	Pagamenti
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	2.237.273,50 €	2.237.273,50 €	1.411.479,64€
04 - ENERGIA	800.000,00 €	800.000,00 €	650.879,31 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	26.386.043,35 €	24.923.970,86 €	15.250.409,01 €
06 - CULTURA	18.086.983,64 €	18.047.616,50 €	11.961.499,34 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	18.909.163,64 €	18.556.085,63 €	12.719.549,04 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	50.439.932,50 €	48.991.212,77 €	30.594.415,80 €*
10 - SOCIALE E SALUTE	4.503.172,57 €	4.053.172,57 €	1.465.914,3€
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10.211.022,55 €	10.211.021,95 €	5.927.338,59 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5.692.150,40 €	5.321.082,49 €	3.881.270,46 €
Totale complessivo	137.265.742,15 €	133.141.436,27€	83.862.755,49 €

Tabella 7.2 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2025 (dati BDU consolidati in data 25/03/2026)

Area tematica	Dotazione finanziaria	Impegni	Pagamenti
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	2.447.273,50 €	2.447.273,50 €	1.411.479,64 €*
04 - ENERGIA	769.055,87 €	769.055,87€	650.879,31€
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	26.190.605,91 €	25.197.626,94 €	15.584.888,08 €
06 - CULTURA	18.317.738,99 €	18.278.371,85 €	11.961.499,34 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	18.529.163,83 €	18.529.163,83 €	13.062.367,23 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	48.471.101,53 €	47.743.826,50 €	31.350.433,54 €*
10 - SOCIALE E SALUTE	4.503.172,57 €	4.053.172,57€	1.465.914,30 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10.061.102,86 €	10.061.102,26 €	5.927.338,59 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5.530.784,94€	5.316.207,03€	4.162.753,60€
Totale complessivo	134 820 000,00 €	132.395.800,35 €	85.577.553,63 €

Tabella 8.1- PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Area tematica e per Settore di intervento al 31/12/2025 (dati BDU al 31/12/2025)

Area tematica	Settore di intervento	Dotaz. finanziaria	Impegni	Pagamenti
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2 . 237 . 273 , 50 €	2 . 237 . 273 , 50 €	1 . 411 . 479 , 64€ *
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	800 . 000 , 00 €	800 . 000 , 00 €	650 . 879 , 31€
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2 . 593 . 527 , 75 €	2.187.047,69 €	1.643.905,63 €
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5 . 574 . 414 , 43 €	5.574.414,43€	4.030.269,45€
	05.03 - RIFIUTI	7 . 404 . 764 , 60 €	6.411.785,63 €	4.468.738,09€
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	10 . 813 . 336 , 57 €	10.750.723,11 €	5.107.495,84€
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	18 . 086 . 983 , 64 €	18 . 047 . 616 , 50 €	11 . 961 . 499 , 34 €

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16.359.163,64 €	16.006.085,63	11.025.649,11€
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	1.693.899,93€
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	50.439.932,50 €	48.991.212,77 €	30.594.415,80 €*
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	4.503.172,57€	4.053.172,57 €	1.465.914,3€
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10.211.022,55€	10.211.021,95 €	5.927.338,59 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3.592.150,40 €	3.221.082,49 €	2.421.351,21€
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	1.459.919,25€
Totale complessivo		137.265.742,15 €	133.141.436,27€	83.862.755,49 €

*Gli importi dei pagamenti sul Settore di Intervento 03.01 e sul Settore di Intervento 08.01 includono rispettivamente euro 367.495,46 relativi all'intervento 1CMRC0148 (CUP H31E16000260001) ed euro 17.500,00 relativi all'intervento 1CMRC044 (CUP H34E17000020001) per i quali è stato accertato il mancato raggiungimento dell'OGV al 31/12/2022 (cfr. paragrafo "10.2 DEFINANZIAMENTI").

Tabella 8.2- PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Area tematica e per Settore di intervento al 31/12/2025 (dati BDU consolidati in data 25/03/2026)

Area tematica	Settore di intervento	Dotaz. finanziaria	Impegni	Pagamenti
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2.447.273,50 €	2.447.273,50 €	1.411.479,64 €*
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	769.055,87 €	769.055,87€	650.879,31€
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2.756.464,06 €	2.756.464,06 €	1.776.928,81 €
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5.375.231,21€	5.375.231,21 €	4.030.269,45 €
	05.03 - RIFIUTI	7.335.574,07 €	6.342.595,10€	4.670.193,98€
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	10.723.336,57 €	10.723.336,57 €	5.107.495,84 €
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	18.317.738,99 €	18.278.371,85 €	11.961.499,34 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16.187.773,83 €	16.187.773,83€	11.368.467,30 €
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	2.341.390,00 €	2.341.390,00 €	1.693.899,93 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	48.471.101,53 €	47.743.826,50 €	31.350.433,54 €*
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	4.503.172,57 €	4.053.172,57€	1.465.914,30 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10.061.102,86 €	10.061.102,26 €	5.927.338,59 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3.430.784,94 €	3.216.207,03 €	2.658.954,15 €
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	1.503.799,45€
Totale complessivo		134.820.000,00 €	132.395.800,35 €	85.577.553,63 €

*Gli importi dei pagamenti sul Settore di Intervento 03.01 e sul Settore di Intervento 08.01 includono rispettivamente euro 367.495,46 relativi all'intervento 1CMRC0148 (CUP H31E16000260001) ed euro 17.500,00 relativi all'intervento 1CMRC044 (CUP H34E17000020001) per i quali è stato accertato il mancato raggiungimento dell'OGV al 31/12/2022 (cfr. paragrafo "10.2 DEFINANZIAMENTI").

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Dall'01/01/2025 al 31/12/2025 sono state trasferite ai Beneficiari somme per complessivi 13.351.750,69 €, inferiori rispetto ai 62.238.542,30 € preventivati nella relazione annuale al 31 dicembre 2024.

Lo scostamento tra le spese sostenute e quelle programmate è il frutto di ritardi accumulatisi nel tempo per le ragioni già esplicitate nelle precedenti Relazioni annuali, che continuano a rallentare l'iter di realizzazione degli interventi. Tra le cause principali:

- 1) il ritardo cui sono andati incontro i Comuni Beneficiari rispetto al conseguimento dell'OGV, raggiunta, in molteplici casi, proprio a ridosso del 31/12/2022. Circostanza che ha, altresì, comportato la stipula dei relativi contratti nel corso dell'anno 2023 (e, in alcuni casi, anche successivamente), con il conseguente slittamento, per gli Enti Beneficiari, dei pagamenti correlati e contestuale mancato e/o ritardato trasferimento da parte della CMRC degli importi preventivati;
- 2) il rallentamento degli iter amministrativo – contabili cui sono andati incontro gli Enti beneficiari, impegnati sul fronte delle scadenze legate al PNRR;
- 3) l'incremento dei prezzi che ha richiesto l'adozione delle misure previste dalla normativa di riferimento (D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) per il conseguente adeguamento.

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Sono stati individuati, tra il 2023 ed il 2024, n. 42 interventi, già conclusi, che hanno generato economie per complessivi €. 853.023,56 e per i quali l'OGV risultava raggiunta al 31/12/2022. Le economie in questione hanno consentito una prima riprogrammazione del PSC, discussa nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 22/05/2024 (cfr. paragrafo 10.1), cui ha fatto seguito un'ulteriore riprogrammazione presentata mediante procedura scritta nel mese di dicembre 2024 e conclusasi nel 2025, che ha consentito il reimpiego delle ulteriori economie e/o degli importi comunque non utilizzati dai singoli Soggetti Attuatori.

Le economie di seguito indicate, ed al tempo riportate in BDU, sono state oggetto di riutilizzo nell'ambito della riprogrammazione di cui al paragrafo 10.1, per cui non sono più rinvenibili in BDU:

- ID 218 - CUP H31E16000300004 del valore di €. 102.867,00, economie pari ad € 4.247,84;
- ID 219 - CUP H31E16000310004 del valore di €. 95.200,00, economie pari ad € 4.274,00;
- ID 220 - CUP H31E16000320004 del valore di €. 102.876,00, economie pari ad € 4.273,93.

Ulteriori economie potranno essere inserite in BDU allorquando, rispetto agli interventi conclusi (86) o che abbiano raggiunto il 90% di avanzamento, i Soggetti Attuatori avranno trasmesso le correlate relazioni acclaranti o accertato, comunque, le economie residue.

9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

L'accertamento delle irregolarità – secondo le previsioni contenute nel nuovo Si.Ge.Co. - è disposto dall'AR con il supporto dei RUP degli interventi. L'accertamento di una irregolarità da parte dei responsabili fa sorgere l'obbligo di adottare i conseguenti provvedimenti di revoca e recupero. Una volta effettuato il recupero, gli atti muniti di copia di documento attestante l'avvenuto pagamento, alla prima rendicontazione utile vengono allegati alla stessa, con segno negativo. Tutte le informazioni in merito alla gestione dei recuperi sono presenti sulla piattaforma informativa del PSC (per il dettaglio delle procedure cfr. Allegato 3 del Si.Ge.Co. - "Sezione: Gestione delle irregolarità").

L'OdC ha anche la funzione di gestione della contabilità degli importi da recuperare e recuperati che risultino dai controlli indipendenti da parte dell'Ufficio Controlli amministrativo/contabili" o dalle comunicazioni da parte dell'AR, al fine di tenerne conto nelle dichiarazioni di spesa da trasmettere al DPCoe.

L'AR, nel caso di verifica di una violazione, trasmette informativa all'OdC. L'AR procede in tal caso all'accertamento della violazione e, ove ricorrano i presupposti, procede all'eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte al beneficiario o alla quantificazione degli importi soppressi. L'AR ne dà comunicazione all'OdC che aggiorna, con le informazioni ricevute, il registro delle irregolarità e dei recuperi.

Nel caso sia invece l'OdC ad accertare l'infrazione, le procedure attuative, ivi inclusa la gestione degli aggiornamenti (*follow up*) delle irregolarità riscontrate, sono:

- rilevazione dell'infrazione da parte dell'OdC e segnalazione all'AR;
- accertamento della violazione da parte dell'AR;
- adozione dei provvedimenti di revoca e recupero da parte dell'AR;
- comunicazione dell'AR all'OdC.

Nel corso dell'anno 2025 sono state adottate le seguenti misure:

ID 75 - CUP H37B16000690001 - a seguito di alcuni controlli effettuati sulla documentazione afferente all'ordinativo n. 243 del 28/07/2023, con nota prot. n. 45349 del 05/06/2025 l'A.R. ha disposto il recupero delle somme per un importo pari ad €. 64.754,14, cui si è provveduto trattenendo in compensazione il medesimo importo su altro ordinativo di trasferimento somme nell'ambito dello stesso intervento (n. 54 del 25/03/2024);

ID 116 - CUP H83D17000370001, con nota prot. n. 75886 del 25/09/2025 è stata richiesta la restituzione degli incentivi erroneamente riconosciuti al RUP in assenza di procedura di gara.

10. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

10.1 RIPROGRAMMAZIONI

1) Nel corso dell'anno 2025, con protocollo n. 3428 del 15/01/2025 si è dato atto della positiva definizione della procedura di consultazione scritta, avviata con prot. n. 109872 del 23/12/2024 (in sostituzione di quella precedentemente avviata con prot. n.

103226 del 02/12/2024) e valutata dal competente CdS, per la riprogrammazione del PSC. Con protocollo in entrata 25430 del 25/03/2025 il DPCOE ha comunicato la chiusura della procedura di consultazione scritta da parte della Cabina di Regia, afferente, tra le altre, anche alla riprogrammazione del PSC della Città metropolitana di Reggio Calabria, in considerazione del superamento del limite percentuale del 10% (in aumento e in diminuzione) per alcune aree tematiche.

2) Ulteriore proposta di rimodulazione mediante avvio di procedura di consultazione scritta è stata presentata con nota protocollo 52780 del 30/06/2025, definita positivamente con prot. partenza n. 56617 del 11/07/2025 all'esito delle valutazioni da parte del Comitato di Sorveglianza.

10.2 DEFINANZIAMENTI

Nel corso dell'anno 2023 il DPCOE ha avviato l'istruttoria preordinata alla verifica del raggiungimento delle OGV al 31/12/2022. La procedura si è conclusa con l'approvazione dei relativi esiti da parte della Città metropolitana (prot. in uscita n. 21102 del 05/03/2024), trasmessa in riscontro alla nota prot. n. 1307 dell'01/03/2024, acquisita in atti della Città metropolitana con prot. n. 20226 del 04/03/2024, da cui risultano non conseguite due OGV per 1.180.000 euro, relative agli interventi 1CMRC044, recante il CUP H34E17000020001 e 1CMRC0148, recante il CUP H31E16000260001.

All'esito della predetta istruttoria il CIPESS con Delibera n. 14 del 23 aprile 2024 ha formalizzato il definanziamento in questione. I predetti interventi sono transitati nella programmazione regionale FSC 2021-2027.

11.OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, Delibera CIPESS N.2/2021) - FOCUS

Il CIPESS, nel portare avanti il percorso di ridefinizione del quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avviato nel 2019 con l'art. 44 del DL 34/2019, ha confermato espressamente il vincolo del 31/12/2022 (termine così posticipato con legge 17 giugno 2021, n. 87) per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in relazione agli interventi ricompresi nella sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione.

In considerazione del limite temporale in questione, nonché a seguito di apposita ricognizione, l'AR ha convocato ripetutamente i Beneficiari attivando tavoli di confronto che hanno sortito esiti positivi, consentendo il raggiungimento delle OGV per quasi tutti gli interventi ammessi, così come già descritto nella precedente Relazione di Attuazione annuale, che fa riferimento alla situazione consolidata al 31/12/2022.

Ad oggi, dunque all'esito dell'istruttoria sul PSC della Città Metropolitana elaborata dal NUVAP, con nota prot. 90432 del 14/11/2023, la CMRC ha confermato gli esiti comunicati, secondo cui risultano non conseguite OGV per 1.180.000,00 euro, corrispondenti agli interventi 1CMRC0148 e 1CMRC044, così identificati:

- ID 44, CUP H34E17000020001, €. 350.000,00, Area Tematica "Riqualificazione Urbana";
- ID 148, CUP H31E16000260001, €. 830.000,00, Area Tematica "Competitività Imprese".

La tabella seguente è esplicativa di quanto sin qui descritto:

Tabella 9 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno			
Numero di interventi per Area tematica e OGV (dati BDU al 31/12/2022 e al 31/12/2025)			
Area tematica	n. di interventi al 31/12/2022	di cui senza OGV al 31/12/2022	n. di interventi al 31/12/2025 (tutti con OGV)
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	5	1	6
04 - ENERGIA	4	0	4
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	46	0	50
06 - CULTURA	30	0	32
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	29	0	35
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	103	1	116
10 - SOCIALE E SALUTE	2	0	3
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	26	0	28
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	7	0	9
Totale interventi	252	2	283*

12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Secondo il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria (approvato con Delibera del Sindaco Metropolitan R.G. n. 81 del 25/07/2022), l'Autorità Responsabile, attraverso il Sistema informativo e di Monitoraggio, garantisce:

- la raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit;
- l'effettuazione delle attività di monitoraggio, per assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal punto 6 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- il supporto alla preparazione delle relazioni annuali e finali;
- il mantenimento di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate per ciascuna operazione;
- l'affidabilità della registrazione dei dati;
- la sicurezza dei sistemi informatici e la protezione dei dati personali.

Nell'arco temporale ricompreso tra gli anni 2024, 2025 e 2026, alcune modifiche organizzative interne alla Città metropolitana, ed in modo particolare al Settore 11 che si occupa del PSC, hanno determinato dei rallentamenti nell'ambito dell'attività di monitoraggio, soprattutto con riferimento al puntuale inserimento dati nella BDU. Tuttavia, ad oggi, nonostante le difficoltà di gestione del sistema light, si è riusciti a riallineare gran parte dei dati grazie anche ai supporti tecnici offerti dai Ministeri competenti.

Tutti gli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione devono essere monitorati, ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge n. 190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC) di cui alla circolare n. 18 del 30 Aprile 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – che verrà notificato al Responsabile.

Il monitoraggio è effettuato con cadenza bimestrale, secondo la seguente articolazione:

- raccolta e inserimento dei dati sulla piattaforma online HERMES dedicata al PSC (a cura dei RUP);
- verifica e pre-validazione (a cura dell'AR del "PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria" con il supporto dell'UPM);
- verifica e validazione dei dati inseriti (a cura dell'AR del "PSC della CM di Reggio Calabria");
- trasmissione dati alla BDU-IGRUE;
- validazione su BDU-IGRUE;
- consolidamento su BDU-IGRUE.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria alimenta il Sistema Unitario di Monitoraggio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, aggiornando lo stato di avanzamento di ogni intervento (finanziario, procedurale, ecc.).

I dati devono essere trasmessi con cadenza bimestrale al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio, entro le seguenti scadenze:

- stato di attuazione al I bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 marzo di ciascun anno;
- stato di attuazione al II bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 maggio di ciascun anno;
- stato di attuazione al III bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 luglio di ciascun anno;
- stato di attuazione al IV bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 settembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al V bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 novembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al VI bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

Le principali dimensioni del monitoraggio sono rappresentate da:

- anagrafica e classificazione delle operazioni in Aree tematiche e Settori di intervento;
- soggetti responsabili;
- dati finanziari;
- dati fisici;

- dati procedurali;
- procedure di aggiudicazione.

A partire dal termine per la conclusione delle attività di validazione, il MEF-RGS-IGRUE effettua il Consolidamento dei programmi in BDU, da cui deriva l'impossibilità di aggiornare ulteriormente i dati di avanzamento riferiti alla data di scadenza, "cristallizzati" per quel periodo di riferimento. I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza bimestrale sono analoghi alle tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari; il consolidamento deve avvenire, pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del bimestre di riferimento. Le competenti Divisioni del DPS effettuano le proprie verifiche sui dati consolidati e trasmettono, entro 30 giorni, ai titolari del PSC, un rapporto di verifica, evidenziando eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione.

Infine, per quel che riguarda le relazioni periodiche e la reportistica, come definito dalla Delibera CIPESS 2/2021, le relazioni di attuazione devono contenere, per Area tematica e settore d'intervento:

- una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili);
- l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario;
- l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa - sui programmi comunitari;
- l'aggiornamento delle informazioni sulle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti assunte;
- l'evidenziazione delle valutazioni in itinere ed ex-post;
- l'illustrazione delle attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica.

Tali relazioni, predisposte dall'AR, sono approvate dal CdS del PSC della Città metropolitana di RC. Ogni triennio il CdS provvede, inoltre, all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del PSC, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna Area tematica, indicando i risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Le relazioni finali danno conto, per l'intero PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale, rispetto alle previsioni del piano finanziario.

13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Tutti gli interventi che compongono il PSC vengono sottoposti a verifica, così come previsto dal Si.Ge.Co. vigente. Nel periodo di riferimento della presente relazione, i controlli su base documentale, a cura dell'Ufficio Economico-Finanziario e dell'OdC per i rispettivi ambiti di competenza, con il supporto dell'Assistenza Tecnica, sono stati effettuati sul 100% delle spese per le quali i beneficiari hanno richiesto l'accreditamento delle somme (anticipazione, SAL, stato finale, forniture, servizi, ecc.).

Inoltre, poiché lo strumento finanziario del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria afferisce ad una contabilità speciale, tutte le spese certificate sono state contemporaneamente sottoposte a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 da parte del MEF – Ragioneria generale dello Stato, attraverso la propria sezione locale. Il controllo ha avuto ad oggetto tutte le spese rendicontate e registrate nella Contabilità Speciale n. 6047 aperta presso la Tesoreria Prov.le dello Stato dal 16 marzo 2017 e per le annualità 2017/2018, 2019, 2020, 2021.

Per l'anno 2022 il MEF ha attivato il controllo concomitante di cui all'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 123/2011, secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2019, su base inizialmente mensile e successivamente quadrimestrale e su un campione di rendicontazione costituito da:

- a) documentazione relativa a ciascun ordinativo di pagamento di importo superiore ad € 40.000,00;
- b) documentazione relativa ad ogni ordinativo di pagamento emesso per lo stato finale delle opere pubbliche;
- c) 10% di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni beneficiari di interventi per l'esercizio finanziario di riferimento, con l'esclusione di quelli già compresi nei due punti precedenti (il campione viene individuato dall'ufficio Controllo dell'RTS su apposito elenco mensile fornito dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria).

A partire dall'anno 2023, cessati i controlli concomitanti, si è proceduto in modo ordinario.

Con prot. n. 6414 del 24/01/2025 è stato trasmesso il rendiconto annuale riferito all'esercizio 2024.

A tali verifiche si affiancano i controlli *in loco* a campione, anch'essi previsti dal Si.Ge.Co. e in particolare dall'Allegato 13 "Analisi

rischi e campionamento", che prevede:

- una fase Preliminare per la valutazione del rischio;
- una fase Operativa di estrazione "casuale" degli interventi da sottoporre, nel corso di un anno, a verifica *in loco* e documentale;
- una fase finale di calendarizzazione e avvio dei sopralluoghi.

ANNO 2025

FASE PRELIMINARE

Durante la fase preliminare dell'attività di verifica è stato selezionato il campione da sottoporre all'Analisi. Esso è costituito da n. 158 interventi, corrispondenti a quelli inclusi nel Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla data del 1° dicembre 2025, dunque a seguito delle rimodulazioni di cui sopra, purché conformi ad una serie di requisiti, ossia: avessero una procedura di affidamento dei lavori completata (OGV conseguita); dimostrassero un avanzamento di spesa debitamente registrato; non fossero già stati sottoposti a verifica in loco nel corso degli anni precedenti (dal 2020 al 2025).

Già dal 2024, inoltre, erano stati esclusi anche gli interventi soggetti a definanziamento integrale nell'ambito delle rimodulazioni, nonché quelli conclusi da più di tre anni (per i quali risultasse redatta anche la relazione acclarante), in accordo con l'art. 3.4 Attuazione e adempimenti degli interventi da parte dei beneficiari del "Sistema di Gestione e Controllo del PSC" e con l'art. 4.2 Monitoraggio del progetto dell'Allegato 14 dello stesso Si.Ge.Co., secondo cui i beneficiari sono tenuti a garantire che tutti i documenti relativi all'intervento siano conservati secondo quanto disposto dalle norme in materia di fondi strutturali (fino ai 3 anni successivi alla chiusura dell'intervento);

Detto ciò, si illustrano i criteri utilizzati per la valutazione:

FATTORI DI RISCHIO INTRINSECO (RI)

1) Importo Intervento: considerando la quota di finanziamento a valere sul "Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria", è stato valutato l'impatto che gli interventi possono avere sulla realizzazione del programma, in termini finanziari. All'aumentare dell'importo del progetto da realizzare, dunque, aumentano la complessità dell'operazione e la possibilità che si verifichino errori nel corso della sua attuazione, di conseguenza aumenta il rischio. Così come previsto dall'Allegato 13 del Si.Ge.Co., la scala di riferimento comprende 5 classi di rischio, ossia: BASSO (fino a 500.000,00 €); MEDIO BASSO (da 500.001,00 € a 1.000.000,00 €); MEDIO ALTO (da 1.000.001,00 € a 2.500.000,00 €); ALTO (da 2.500.001,00 € a 5.000.000,00 €); MOLTO ALTO (oltre 5.000.000,00 €).

2) Tipologia di Operazione: facendo riferimento ai dati registrati sulla Banca Dati Unitaria, è stato valutato il rischio legato al tipo di procedura, in base alla seguente scala:

BASSO (Beni e servizi - Procedura aperta);

MEDIO BASSO (Opere pubbliche - Procedura aperta);

MEDIO ALTO (Beni e servizi - Procedura negoziata);

ALTO (Opere pubbliche - Procedura negoziata);

MOLTO ALTO (Opere/Beni/Servizi - Affidamento diretto).

Nel caso di interventi comprendenti procedure differenti (per affidamento dei servizi, dei lavori, delle forniture, ecc.), è stata considerata la tipologia di operazione prevalente in termini economici.

3) Avanzamento dell'Intervento: Il rischio associato a tale variabile viene valutato sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento nel suo complesso, quindi le percentuali indicate si riferiscono all'intero processo, dalla nomina del RUP e l'affidamento dei servizi tecnici, fino al collaudo e alla conclusione, e non al solo avanzamento della spesa, di conseguenza, viene assegnato un valore elevato nel caso di progetti in via di chiusura. Tuttavia, costituiscono eccezione i casi in cui siano state riscontrate particolari criticità, in cui il rischio è valutato come molto alto, indipendentemente dallo stato di avanzamento. Nello specifico, è stato attribuito un rischio BASSO ($8\% \leq \text{SAL} < 26\%$) ad interventi fermi alla procedura di aggiudicazione o appena avviati; un rischio MEDIO BASSO ($26\% \leq \text{SAL} < 46\%$) ad interventi per i quali sono state liquidate le somme relative all'anticipazione o alle spese tecniche per i servizi di progettazione; un rischio MEDIO ALTO ($46\% \leq \text{SAL} < 66\%$) ad interventi con una spesa mediamente avanzata, orientativamente tra il primo ed il secondo SAL; un rischio ALTO ($66\% \leq \text{SAL} < 100\%$) per interventi con spesa oltre il secondo SAL, in via di conclusione o conclusi; un rischio MOLTO ALTO (segnalazioni criticità) nel caso di interventi caratterizzati da particolari criticità, sia per fattori riguardanti la spesa che l'iter amministrativo, già emerse in occasione di verifiche effettuate in precedenza (ne sono un esempio: la divisione in lotti, controversie di

qualsiasi tipo, revoche in autotutela, presenza di cofinanziamenti che hanno implicato difficoltà di gestione, ritardi particolarmente importanti rispetto al cronoprogramma originario o aggiornato, ecc.).

4) Frequenza dei Beneficiari: in questo caso il rischio è proporzionale al numero di interventi riconducibili ad uno stesso Beneficiario/Soggetto Attuatore. Per evitare valutazioni parziali, dunque imprecise, l'attribuzione del punteggio fa riferimento al totale degli interventi che compongono il PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria (ossia, ad oggi, 288) e non ai soli 158 interventi del campione di riferimento, oggetto dell'Analisi dei rischi.

FATTORI DI RISCHIO DI CONTROLLO (RC)

1) Esiti Attività Sorveglianza: il rischio di controllo viene valutato sulla base degli esiti registrati nell'ambito dell'attività di sorveglianza, condotta sull'operazione/intervento attraverso le normali azioni di monitoraggio e controllo dei progetti, che vengono costantemente portate avanti nel corso dell'anno, parallelamente alle altre attività (verifiche propedeutiche al trasferimento delle somme, autorizzazione all'uso delle economie, verifiche documentali, sopralluoghi, controlli concomitanti, ecc.). Di conseguenza è strettamente legato all'alimentazione, da parte dei RUP, della piattaforma online dedicata al PSC, <http://servizi.hermesrc.it/pattiperilsud/>. destinata al caricamento di tutti gli atti e dei documenti inerenti ogni intervento.

Per valutare l'attività di sorveglianza è stato attribuito un rischio BASSO (esito positivo/regolare) ad interventi conclusi o in via di chiusura, caratterizzati da un'attività di monitoraggio coerente con il loro stato di avanzamento; un rischio MEDIO (esito parzialmente positivo/regolare con osservazioni) ad interventi che, pur presentando uno stato di avanzamento oltre il secondo SAL o prossimo alla chiusura, non possono essere definiti del tutto virtuosi per quanto riguarda gli adempimenti in materia di monitoraggio; un rischio ALTO (esito negativo/irregolare) a interventi privi di regolarità e puntualità negli obblighi di monitoraggio, indipendentemente dall'effettivo stato di avanzamento dei lavori e nei casi in cui il Beneficiario non ha adempiuto a nessuna, o quasi, delle scadenze previste o delle richieste avanzate da parte della Città Metropolitana, in materia di monitoraggio.

FASE OPERATIVA

La fase operativa di estrazione degli interventi ha riguardato la determinazione del valore di Rischio Complessivo per i 158 interventi precedentemente selezionati secondo i criteri già illustrati, effettuando la sommatoria dei tutti i punteggi ottenuti durante la fase Preliminare. Sono stati presi in considerazione, dunque, i fattori di Rischio Intrinseco (Importo Intervento, Tipologia di Operazione, Avanzamento dell'Intervento e Frequenza dei Beneficiari) e i fattori di Rischio di Controllo (Esiti Attività di Sorveglianza). Gli scaglioni di rischio, come indicato dall'Allegato 13 del Si.Ge.Co., sono 3, ossia: scaglione A (da 5 a 11 punti); scaglione B (da 12 a 18 punti); scaglione C (da 19 a 22 punti).

Di seguito un riepilogo dei controlli già effettuati e di quelli da effettuare:

Tabella 10 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Numero di interventi sottoposti a controllo documentale e in loco al 31.12.2024

Periodo	Numero controlli	Importo
3° quadrimestre 2020	1	900 000,00 €
1° quadrimestre 2021	8	13 475 370,72 €
2° quadrimestre 2021	7	
3° quadrimestre 2021	10	
1° quadrimestre 2022	6	7 517 525,49 €
2° quadrimestre 2022	6	
3° quadrimestre 2022	5	
1° quadrimestre 2023	4	8 651 227,41 €
2° quadrimestre 2023	6	
3° quadrimestre 2023	4	
1° quadrimestre 2024	3	9 630 310,00 €
2° quadrimestre 2024	3	
3° quadrimestre 2024	3	
1° quadrimestre 2025	3	8 733 513,64 €
2° quadrimestre 2025	2	

3° quadrimestre 2025	2	
Totale	66	48 907 947,26

Tabella 11 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno

Numero di interventi estratti a dicembre 2025, da sottoporre a controllo documentale e in loco nel corso del 2026

Periodo	Numero controlli	Importo
Gennaio-Aprile 2026	3	8 029 375,39 €
Maggio- Luglio 2026	4	
Agosto-Novembre 2026	3	

Di seguito gli interventi selezionati:

SCAGLIONE A - n. 3 interventi per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 1.017.000,00:

ID Piattaforma	CUP	Comune	Titolo progetto	Area Tematica PSC	Importo finanziamento PSC
1	D87H19002360001	BRANCALEONE	Lavori di riqualificazione e ammodernamento del lungomare di Brancaleone	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	400 000,00 €
10	I47B16000210006	CANDIDONI	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE PER TRATTAMENTO REFLUI URBANI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	287 000,00 €
133	H95I18000720005	SERRATA	INTERVENTI DI RECUPERO URBANO E VALORIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' TURISTICA NEL COMUNE DI SERRATA. Decreto n 36 del 19/12/2018	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	330 000,00 €

SCAGLIONE B - n. 6 interventi per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 4.995.000,00:

ID Piattaforma	CUP	Comune	Titolo progetto	Area Tematica PSC	Importo finanziamento PSC
25	J51B15000090007	RIZZICONI	REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE VIA CANOVA E VIE ADIACENTI	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	275 000,00 €
92	B59J17000370001	BOVA	COMPLETAMENTO PALAZZO MESIANI - MAZZACUVA	06 - CULTURA	350 000,00 €
104	H31E17000020001	REGGIO CALABRIA	VERIFICA E VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	850 000,00 €
169	C52B18000120003	GIOIA TAURO	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI, MARCIAPIEDI E STRADE	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	2 000 000,00 €
192	F71B17000600003	SCILLA	PARCHEGGI ED AREE DI SOSTA - SI-STEMA MOBILITA' SOSTENIBILE CO-MUNE DI SCILLA	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	870 000,00 €
282	H39E19000610001	REGGIO CALABRIA	Fornitura automezzi società Castore	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	650 000,00 €

SCAGLIONE C - n. 1 intervento per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 2.017.375,39

ID Piattaforma	CUP	Comune	Titolo progetto	Area Tematica PSC	Importo finanziamento PSC
339	H33I21000130006	REGGIO CALABRIA	Riqualificazione ed efficientamento del palazzetto dello sport comunale "Palacalafiore"	06 - CULTURA	2 017 375,39 €

I sopralluoghi, già effettuati o da effettuare, prevedono sia il controllo della documentazione conservata presso la sede del soggetto attuatore, che la visita presso il luogo ove insiste l'intervento, con l'obiettivo di accertare, tra le altre cose: l'esistenza e la completezza dei documenti attestanti le spese e loro ammissibilità; la correttezza di tutte le procedure applicate; la rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato; l'effettivo stato d'avanzamento; gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità.

Durante ogni verifica è stato redatto e sottoscritto dalle parti l'apposito Verbale, ed è stata avviata la compilazione della "Check list del controllo" e della "Scheda di Verifica", rispettivamente Allegato 4 ed Allegato 5 dal Si.Ge.Co., poi completate una volta acquisiti, in loco e/o con successive richieste di integrazione, gli atti necessari a proseguire e concludere l'attività di verifica. L'intera documentazione, incluse le eventuali ulteriori integrazioni, viene conservata presso gli uffici del Settore 11 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, inoltre copia degli Allegati compilati viene notificata all'Ente beneficiario al termine dell'intera procedura di controllo.

14.ASSISTENZA TECNICA

Le attività di assistenza tecnica sono coordinate dal Servizio "Patti per il Sud", incardinato nel "Settore 11 – Pianificazione - Leggi speciali" della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L'assistenza tecnica ha consentito di rafforzare il coordinamento con il livello centrale, garantendo il processo di attuazione complessiva del Piano, con particolare riferimento alla fase del monitoraggio e dei controlli, inclusi quelli contabili effettuati dal MEF nei suoi livelli centrale e territoriale.

15.INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per quel che riguarda le attività di comunicazione si fa riferimento a quanto indicato all'interno della Delibera CIPESS n. 2/2021 nella sezione A, ai punti 4, 5 e 6. Allo stesso tempo, rimangono valide le disposizioni dettate dalla Delibera CIPE n. 25/2016 al punto 2.f, in materia. I due documenti forniscono indicazioni riguardanti sia le Relazioni di attuazione, sia la cartellonistica inerente agli interventi del PSC, nonché l'utilizzo dei loghi e il materiale divulgativo in genere, anch'esso oggetto dei controlli di I livello.

Anche il Si.Ge.Co., con l'Allegato 14 "Vademecum adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria", specifica che ogni Beneficiario, per ciascun intervento cofinanziato e/o rendicontato nell'ambito del PSC, è tenuto a:

- rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2;
- garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 821/2014 e previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4;
- rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per gli avvisi e i bandi di gara;
- osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e art. 18, Legge 134/2012;
- rispettare tutti gli altri obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria - FSC 2014-2020.

Per fornire indicazioni puntuali la Città Metropolitana ha elaborato le "Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari" che includono dei format da utilizzare per la produzione del materiale informativo, sia digitale che fisico (cartello di cantiere, targa permanente, etichette, ecc.), il quale dovrà avere dei contenuti minimi:

- il logo di riconoscimento del "Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria";
- il logo del soggetto attuatore dell'intervento;
- il logo di eventuali altri Enti co-finanziatori del progetto;
- il titolo del progetto;

- il CUP e i riferimenti al “Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria” – FSC 2014-2020.

Infine, per garantire la comunicazione sul web, all'interno del sito internet dell'Amministrazione titolare del Piano è stata creata una sezione dedicata al PSC - rinvenibile al seguente link: https://www.cittametropolitana.rc.it/area_letturaActPro/252/pagsistema.html - con l'obiettivo di garantire trasparenza e migliorare lo scambio di informazioni sia con il cittadino che con i Soggetti Attuatori. Questi ultimi hanno altresì accesso alla Piattaforma informativa del PSC (prevista dall'Allegato 10 del Si.Ge.Co.), che oltre ad essere utilizzata dai RUP per il caricamento degli atti relativi ad ogni operazione, possiede una sezione “Assistenza” con i recapiti utili e una sezione “Comunicazioni” che contiene, tra le altre cose: gli atti di ammissione a finanziamento dei nuovi interventi, contestualmente pubblicati sull'Albo on-line; la versione aggiornata del PSC; schemi editabili ad uso dei RUP; le Relazioni di attuazione e finali; dati e comunicazioni inerenti l'attività di monitoraggio e ogni altro atto o documento rilevante.

La Responsabile del Servizio
Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
Dott.ssa Sonia Suraci

L'A.R. *ad interim* del PSC
Direttore Dipartimento III
Ing. Domenica Catalfamo